

Bielsko-Biała, 23 listopada 2023 r.

RM.0003.553.2023

pan  
Roman Matyja  
Radny Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej

Dotyczy: interpelacji z dnia 20 listopada 2023 r., w sprawie budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Solskiego Bielsku-Białej

W odpowiedzi na Pana interpelację Informuję, iż zaawansowanie prac budowlanych wynosi 35,51 %. W trakcie realizacji jest 5 budynków z 6-ciu, każdy na innym etapie: pokrycie dachów, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna, prace wykończeniowe. Na ukończeniu jest wykop pod 6-ty budynek.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem prac, który wskazuje termin zakończenia na dzień 28.04.2025 r. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przystąpi do wydawania lokali.

Dotychczasowy koszt robót budowlanych od początku trwania budowy to 33 886 068,40 PLN.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Zastępca

Prezydenta – Piotr Kucia

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Piotr Kucia  
ZASTĘPCA PREZYDENTA