

Nr spr.: GM.054.5.2024.  
Nr dok. 10383.2024

Bielsko-Biała, 14 czerwca 2024 r.

**Pani  
Małgorzata Chrzęszcz  
Radna Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej**

*Odpowiedź na interpelację nr RM.0003.223.2024 z 31 maja 2024 r. w sprawie przyspieszenia budowy ronda Kwiatkowskiego / Grażyńskiego w Bielsku-Białej.*

W nawiązaniu do interpelacji złożonej w Sekretariacie Przewodniczącej Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2024 r. w sprawie przyspieszenia budowy Ronda Kwiatkowskiego/ Grażyńskiego informuję o uwarunkowaniach inwestycji i przebiegu działań prowadzonych przez MZD w Bielsku-Białej.

Prace związane z przebudową ronda i odcinków ul. Grażyńskiego (na dojazdach do ronda) stanowią część inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139”. Z uwagi na fakt, że Inwestycja realizowana jest w newralgicznym dla transportu samochodowego miejscu naszego miasta, harmonogram prac został opracowany z uwzględnieniem czasu **niezbędnych** zamknięć ulic i linii kolejowej jak i kosztów z tym związanych.

Na obecnym etapie zadania wykonane są prace na zachodniej stronie ulicy Grażyńskiego, w tym poszerzenie ulicy w celu lepszego skomunikowania z ulicą Kwiatkowskiego (poprzez wykonanie dodatkowych pasów ruchu przy połączeniu wiaduktu z ul. Grażyńskiego), poszerzenie i wzmocnienie istniejącego mostu na potoku Starobielskim oraz przebudowa części zachodniej ronda im. Ofiar Katynia. Ruch pojazdów odbywa się jednostronnie naprzemiennie, sterowany sygnalizacją świetlną. Zgodnie z harmonogramem w dniu 17 czerwca 2024 r. ruch pojazdów zostanie przełożony na nową, zachodnią jezdnię ulicy i nowy most, a następnie ruszą roboty po wschodniej stronie ulicy Grażyńskiego. Ruch prowadzony będzie analogicznie jak w obecnej organizacji, jako jednostronny naprzemienny, z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

Zakończenie tego etapu robót (w tym przebudowa sieci uzbrojenia technicznego, rozbudowa i wzmocnienie istniejącej, wschodniej części mostu na potoku Starobielskim, roboty drogowe) planowany jest w harmonogramie budowy na wiosnę 2025 r, lecz Wykonawca i Nadzór budowy, mając na uwadze trudności w komunikacji w obszarze inwestycji dokłada starań, aby etap ten zakończyć do końca bieżącego roku.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
*Przemysław Kamiński*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. 1 x Adresat
2. Biuro Rady Miejskiej (RM 0003.130.2024)
3. 1 x a/a