

Bielsko-Biała, dnia 30.06.2015 r.

GM/RM.0003.107.2015

**Pan
Roman Matyja
Radny
Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej**

**Dotyczy: interpelacji na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 czerwca 2015 r.
w sprawie stanu pracy przy realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 czerwca 2015 r. w sprawie stanu pracy przy realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, informuję, że projekty realizowane w ramach w/w budżetu znajdują się na różnym etapie zaawansowania i są konsultowane z wnioskodawcami podczas akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej dla danego terenu. Współpraca z pomysłodawcami projektów układa się dobrze i nie otrzymaliśmy dotychczas żadnych zastrzeżeń ze strony społecznej, co do jej przebiegu.

Na obecnym etapie realizacji zadań nie występują znaczące zagrożenia, mogące mieć negatywny wpływ na ich wykonanie, choć nie wyklucza się wystąpienia problemów np. podczas realizacji postępowań przetargowych.

Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej dla dzielnicy Kamienica, os. Karpackie, os. Beskidzkie i Olszówka:

1. Zielony zakątek – miejsce wypoczynku i rekreacji osiedla Beskidzkiego, Kamienicy i okolic:

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu **22.06.2015 roku** została podpisana umowa z firmą **Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych** z Krakowa, na wykonanie projektu zagospodarowania w/w terenu z terminem realizacji do dnia **10.08.2015 roku**.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Bielsku-Białej
Wpłynęło dn. 6.07.2015
L. dz.

Czasochłonność wykonania projektu wynika z konieczności przeprowadzenia uzgodnień branżowych w związku z budową oświetlenia na w/w terenie. Przewidywany czas realizacji inwestycji: październik 2015 r.

2. Osiedle Kamienica – „System wypoczynkowy wraz z kosztami na śmieci”

W czerwcu br. została wykonywana dokumentacja kosztorysowa konieczna do ogłoszenia przetargu na wykonanie w/w projektu. Na obecnym etapie przygotowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia i w pierwszej połowie lipca zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Przewidywany czas wykonania inwestycji: sierpień 2015 r.

3. Mikuszowice Śląskie – „Rekreacja i bezpieczeństwo dzielnicy Mikuszowice Śląskie i Olszówka”

Projekt został skonsultowany z wnioskodawcą panią Ilona Jafernik-Stolarczyk i ustalono, że część tego projektu dotyczy terenu placu zabaw w parku Cygański Las. Ten etap został wykonany przez uzupełnienie urządzeń zabawowych za kwotę 34 818,60 zł

Równocześnie ustalono, że pozostała część środków z projektu zostanie przeznaczona na dalszą rozbudowę terenu rekreacyjnego przy zbiegu ul. Drobnowicza i al. Armii Krajowej, na co przygotowywana jest obecnie dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa. Natomiast po konsultacjach zrezygnowano z modernizacji boiska trawiastego przy ul. Długiej.

Ponadto Wydział Inwestycji realizuje w w/w dzielnicach jeden projekt, tj. **„Wymiana części stolarki okiennej (30 szt.) w Szkole Podstawowej nr 37 im. Mariusza Zaruskiego” na os. Karpackim.** Wspomniany projekt zostanie zrealizowany w okresie przerwy wakacyjnej. 25 czerwca 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu na wykonanie i montaż okien. Obecnie trwa wybór Wykonawcy.

Również Miejski Zarząd Oświaty realizuje zadania na w/w terenach, pn. „Doposażenie ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola nr 55 w Bielsku-Białej w urządzenia ogrodowe celem zwiększenia aktywności psychoruchowej dzieci na świeżym powietrzu oraz urozmaicenia zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym”. W związku z powyższym:

1. skonsultowano zakres projektu z wnioskodawcą Panią Anną Janulek oraz Zarządzającymi Przedszkolem nr 55 oraz doprecyzowano szczegóły techniczne i architektoniczne stosowanych rozwiązań;

2. po akceptacji wnioskodawcy pozyskano wstępną dokumentację formalno-prawną niezbędną do przygotowania realizacji projektu, przeprowadzono wizję terenu doposażanego placu zabaw wraz z Zarządzającymi Przedszkolem nr 55, wykonawcą budowlanym oraz przedstawicielami MZO;
3. MZO posiada w ramach budżetu zarezerwowane środki finansowe na realizację projektu;
4. aktualnie wykonawca jest na etapie projektu małej architektury i zagospodarowania terenu placu pod wnioskowany układ placu, co należało dodatkowo ująć w ramach planowanych prac, a co nie było ujęte w ramach projektu zgłoszonego w budżecie obywatelskim;
5. w miesiącu lipcu lub sierpniu 2015 r. planowane jest wystąpienie do Wydziału Urbanistyki Architektury UM ze zgłoszeniem robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, tak aby rozpocząć i realizować prace w okresie wakacyjnym.

Z ramienia Miejskiego Zarządu Oświaty w działaniach związanych z projektem uczestniczą pracownicy Sekcji Mienia Oświatowego i Organizacji MZO Pan Łukasz Jędryka, Jerzy Balcer oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego MZO Pani Maria Włosińska.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Henryk Juszczyk
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
DS. SPOŁECZNYCH

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej.