

Bielsko-Biała, 21 lipca 2025 r.

Nr spr.: GD.054.98.2025

Nr dok.: 12315.2025

**Pani**  
**Małgorzata Chrząszcz**  
**Radna Rady Miejskiej**  
pl. Ratuszowy 1  
43-300 Bielsko-Biała

*Dotyczy: interpelacji w sprawie wolnego tempa remontu ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej*

W odpowiedzi na kolejną Pani interpelację dotyczącą tempa realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Piastowskiej w Bielsku-Białej”, uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia robót przewidziano na marzec 2027 r. Obecnie nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie tego terminu.

Inwestycja prowadzona jest zgodnie z harmonogramem prac, który został opracowany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i jest przez niego na bieżąco monitorowany. Budowę nadzoruje firma zewnętrzna pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu, działająca w imieniu Miejskiego Zarządu Dróg.

W chwili obecnej na placu budowy trwają intensywne prace związane z przebudową rozbudowanej i złożonej infrastruktury podziemnej, a równolegle rozpoczęto także roboty drogowe. Pragnę zauważyć, że skala kolizji sieciowych w tym rejonie miasta była znaczna, a ich rozwiązywanie wymagało bieżącej koordynacji z gestorami sieci i odpowiednich decyzji projektowych.

Zgodnie z warunkami kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w systemie dwuzmianowym oraz – w razie zagrożenia terminu – także w dni ustawowo wolne od pracy. W obecnym stanie zaawansowania robót i przy dotrzymywanym harmonogramie, nie występuje konieczność wdrażania dodatkowych zmian organizacyjnych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że ze względu na brak akceptacji społecznej nie przewiduje się prowadzenia prac w porach nocnych, poza wyjątkowymi przypadkami. Wszelkie tego typu działania, choć potencjalnie przyspieszające realizację, muszą uwzględniać komfort i bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych budynków.

Nie występują również przesłanki do nakładania kar umownych na Wykonawcę – inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi zapisami umowy.

Odnosząc się do postulatu skrócenia czasu realizacji: zwiększenie liczby pracowników i sprzętu przekłada się bezpośrednio na znaczne zwiększenie kosztów inwestycji, co w obecnych warunkach budżetowych miasta nie jest możliwe bez rezygnacji z innych ważnych zadań inwestycyjnych. Dlatego też, każda jednostka miejska planując inwestycję, musi brać pod uwagę nie tylko czas trwania utrudnień, ale przede wszystkim jakość, realia techniczne i dostępność środków finansowych.

Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, że Pani zaangażowanie w sprawę ulicy Piastowskiej jest wyrazem troski o lokalną społeczność, jednak wiele pytań dotyczących szczegółów organizacyjnych inwestycji można kierować bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Dróg, który na bieżąco nadzoruje i dokumentuje wszystkie działania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Piotr Kucia  
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady Miasta
3. GD/MZD a/a